

รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

.....

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ โครงการ นำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ๑ บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๙๗,๕๐๐ บาท โครงการที่นำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๒.๓๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินการแล้วในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ไตรมาส ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๗ แผนงาน รวม ๓๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๐,๓๑๕,๙๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖ โครงการ	งบประมาณ	๒๓,๙๐๙,๑๓๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๑ โครงการ	งบประมาณ	๔๖,๔๐๖,๗๗๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ โครงการ	งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐ บาท
----------------------	-----------	----------	-------------

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน รวม ๒๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๕,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ โครงการ	งบประมาณ	๙๕๙,๖๑๗ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ โครงการ	งบประมาณ	๑๐๒,๗๘๗ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑ โครงการ	งบประมาณ	๗,๒๙๒,๕๙๖ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน รวม ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓ โครงการ	งบประมาณ	๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
----------------------	-----------	----------	---------------

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน รวม ๓๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๓,๗๗๔,๙๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑ โครงการ	งบประมาณ	๑๕,๐๗๕,๙๖๕.๖๖ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๓ โครงการ	งบประมาณ	๕๘,๖๙๘,๙๓๔.๓๔ บาท

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ แผนงาน รวม ๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๙๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖ โครงการ	งบประมาณ	๑๐,๖๙๐,๐๐๐ บาท
----------------------	-----------	----------	----------------

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน รวม ๒๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๗๒,๑๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๒,๑๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๖๕,๖๖๑.๗๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๐๔,๓๓๘.๓๐ บาท

๘. บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน รวม ๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๘๘,๖๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๖๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ งบประมาณ ๗๖๖,๐๐๐ บาท


สรุป

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๙๗,๕๐๐ บาท ผลปรากฏ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๘๕,๓๑๗ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๓๑๙,๕๔๔.๓๖ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓๗,๕๙๒,๖๓๘.๖๔ บาท

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากข้อมูลพบว่า มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวนมาก เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า ส่งผลให้บางโครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวนมาก จึงเห็นควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1.รักษาความสงบภายใน	2	300,000.00	24,960.00	275,040.00	ข้อบัญญัติ	1	1	-		
2.การศึกษา	2	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
3.สาธารณสุข	3	55,762,000.00	23,278,000.00	32,484,000.00	ข้อบัญญัติ	1	2	-		
4.สังคมสงเคราะห์	2	3,750,000.00	-	3,750,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
5.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	4,350,000.00	34,690.00	4,315,310.00	ข้อบัญญัติ	12	1	-		
6.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14	3,853,900.00	571,480.00	3,282,420.00	ข้อบัญญัติ	12	2	-		
7.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,000,000.00	-	2,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม	37	70,315,900.00	23,909,130.00	46,406,770.00		31	6	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร										
1.การเกษตร	1	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม	1	300,000.00	-	300,000.00		1	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
1.เคหะและชุมชน	1	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
3.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	7,375,000.00	1,062,404.00	6,312,596.00	ข้อบัญญัติ	16	1	2		
4.อุตสาหกรรมและการโยธา	3	450,000.00	-	450,000.00	ข้อบัญญัติ	3	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม	24	8,355,000.00	1,062,404.00	7,292,596.00		21	1	2		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1,800,000.00	-	1,800,000.00	ข้อบัญญัติ	3	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	3	1,800,000.00	-	1,800,000.00		3	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ										
1.รักษาความสงบภายใน	3	500,000.00	241,325	258,675.00	ข้อบัญญัติ	1	2	-		
2.อุตสาหกรรมและการโยธา	30	71,311,000.00	14,870,640.66	56,440,359.34	ข้อบัญญัติ	21	9	-		
3.งบกกลาง	1	1,963,900.00	-	1,963,900.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
				-						
				-						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม	34	73,774,900.00	15,111,965.66	58,662,934.34		23	11	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
1.เคหะและชุมชน	2	10,200,000.00	0	10,200,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	60,000.00	0	60,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
3.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	100,000.00	0	100,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
4.การเกษตร	2	330,000.00	0	330,000.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม	6	10,690,000.00	-	10,690,000.00		6	-	-		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาเศรษฐกิจ		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี								
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1.บริหารงานทั่วไป	12	6,120,000.00	452,528.00	5,667,472.00	ข้อบัญญัติ	8	4	-		
2.อุตสาหกรรมและการโยธา	7	7,600,000.00	1,702,306.20	5,897,693.80	ข้อบัญญัติ	4	3	-		
3.งบกลาง	2	352,100.00	202,100.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม	21	14,072,100.00	2,356,934.20	11,715,165.80		13	7	1		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี								
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1.บริหารงานทั่วไป	3	249,000.00	27,600.00	221,400.00	ข้อบัญญัติ	2	-	1		
2.รักษาความสงบภายใน	1	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
3.เคหะและชุมชน	3	42,600.00	-	42,600.00	ข้อบัญญัติ	3	-	-		
4.อุตสาหกรรมและการโยธา	1	198,000.00	-	198,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
บัญชีครุภัณฑ์ รวม	8	789,600.00	27,600.00	762,000.00		7	-	1		
รวมงบประมาณดำเนินการตามแผนพัฒนา	134	180,097,500.00	42,468,033.86	137,629,466.14		105	25	4		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1.ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบภายในและ การฝึกอบรมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	หน้า 87 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ	100,000.00	24,960.00	75,040.00	ข้อบัญญัติ หน้า 143	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 11 ข้อ 1	ธ.ค.63-เม.ย.64	กองช่าง	-	✓	-	
รวม 2 โครงการ	300,000.00	24,960.00	275,040.00					1	1	-	
2.แผนงานการศึกษา											
1.โครงการขยายเยาวชน ดนตรี กีฬา ศิลป์	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147	หน้า 69 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	กองการศึกษา	✓	-	-	
2.โครงการงานวันเด็กจังหวัดสิงห์บุรี	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 147	หน้า 68 ข้อ 2	ม.ค.-64	กองการศึกษา	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	300,000.00	-	300,000.00					2	-	-	
3.แผนงานสาธารณสุข											
1.ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข็กรุก อสม.ที่มีสิทธิ 4,591 คน	55,092,000.00	22,908,000.00	32,184,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148	หน้า 71 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสิงห์บุรี	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 148	หน้า 71 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
3.อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวีในโรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี	370,000.00	370,000.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 149	หน้า 70 ข้อ 1	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
รวม 3 โครงการ	55,762,000.00	23,278,000.00	32,484,000.00					1	2	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1.โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	3,500,000.00	-	3,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 47 ข้อ 1	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 150	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 6 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	3,750,000.00	-	3,750,000.00					2	-	-	
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1.โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อบจ. เคลื่อนที่ สิงห์บุรี คนดี เมืองตาอยู่"	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154	หน้า 73 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
2.โครงการตรวจคัดกรองหาผู้เสพ/ติดยาเสพติด	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 154	หน้า 74 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 155	หน้า 74 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 155	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 48 ข้อ 1	มี.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
5.โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้นำชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี)	600,000.00	-	600,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 156	หน้า 75 ข้อ 5	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
6.โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 156	หน้า 78 ข้อ 12	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
7.โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย อบรม ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ	200,000.00	34,690.00	165,310.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 9 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	-	✓	-		
8.โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 8 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-		
9.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาค ประชาชนหรือองค์กรประชาชน	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158	หน้า 77 ข้อ 10	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-		
10.โครงการนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159	พ./ป. ค.2/63 หน้า 8 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-		
11.โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความ เข้มแข็งของกลุ่มสตรี เครือข่ายสตรีจังหวัด สิงห์บุรี	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160	พ./ป. ค.2/63 หน้า 49 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
12.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160	หน้า 77 ข้อ 9	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-		
13.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 161	หน้า 78 ข้อ 11	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-		
รวม 13 โครงการ	4,350,000.00	34,690.00	4,315,310.00					12	1	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
1.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ สารเคมีประเภทคลอรีน น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ และวัสดุอื่น ๆ	600,000.00	76,480.00	523,520.00	ข้อบัญญัติ หน้า 162	หน้า 86 ข้อ 14	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-		
2.จัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ สื่อการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และอื่น ๆ	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 164	หน้า 86 ข้อ 14	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
3.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฐมพยาบาล สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	93,900.00	-	93,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	หน้า 85 ข้อ 13	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
4.โครงการฝึกสอนเทควันโดให้แก่เยาวชน ยุวชน เยาวชน	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	หน้า 80 ข้อ 4	เม.ย.64-พ.ค.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
5.โครงการแข่งขันกีฬา "จักรยานเสือภูเขา อบจ.สิงห์บุรี"	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 167	หน้า 84 ข้อ 10	พ.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
6.โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สิงห์บุรี คัพต่อต้านยาเสพติด	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168	หน้า 81 ข้อ 6	ก.พ.64-มี.ค.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
7.โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนแชมป์เปียนชิพ	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168	หน้า 82 ข้อ 7	พ.ค.64-ก.ค.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
8.โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564	400,000.00	-	400,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 168	หน้า 81 ข้อ 5	ก.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
9.โครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและสู่ความเป็นเลิศ	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169	หน้า 80 ข้อ 3	ธ.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
10.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169	หน้า 83 ข้อ 8	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
11.โครงการ อบจ.สิงห์บุรี เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 169	หน้า 83 ข้อ 9	ก.พ.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
12.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	900,000.00	495,000.00	405,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	หน้า 84 ข้อ 11	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
13.โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	450,000.00	-	450,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	พ./ป. ค.2/63 หน้า 10 ข้อ 2	ม.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
14.โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามเด็กเล่นบริเวณ ครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบจ.สิงห์บุรี	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 171	พ./ป. ค.2/63 หน้า 10 ข้อ 1	พ.ย.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
รวม 14 โครงการ	3,853,900.00	571,480.00	3,282,420.00					12	2	-	
7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองส่งน้ำ ชัยนาท- อยุธยาบริเวณด้านหน้าสนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี	2,000,000.00	-	2,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209	พ./ป. ค.1/62 หน้า 4 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	2,000,000.00	-	2,000,000.00					1	-	-	
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน จำนวน 37 โครงการ	70,315,900.00	23,909,130.00	46,406,770.00					31	6	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
1.แผนงานการเกษตร												
1.โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยหมักให้กับ ประชาชน หรือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจ	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 210	พ./ป. ค.2/63 หน้า 12 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-		
รวม 1 โครงการ	300,000.00	-	300,000.00					1	-	-		
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 1 โครงการ	300,000.00	-	300,000.00					1	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน (ต.ค.63-ก.ย.64)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานเคหะและชุมชน											
1.ปรับปรุง บำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 153	พ./ป. ค.3/63 หน้า 54 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	500,000.00	-	500,000.00					1	-	-	
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1.โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บุรี	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158	หน้า 73 ข้อ 2	มิ.ย.-64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	30,000.00	-	30,000.00					1	-	-	
3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
1.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น	600,000.00	495,000.00	105,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 170	พ./ป. ค.2/63 หน้า 15 ข้อ 5	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	การใช้งานได้ เป็นปกติ
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,500,000.00	-	1,500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172	หน้า 90 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสวดตีวีรชนค่ายบางระจัน	500,000.00	102,787.00	397,213.00	ข้อบัญญัติ หน้า 172	พ./ป. ค.2/63 หน้า 53 ข้อ 1	ก.พ.-64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
4.โครงการ อปท.ร่วมใจบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173	หน้า 99 ข้อ 23	ต.ค.63-ก.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-	
5.โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 173	หน้า 91 ข้อ 3	เม.ย.-64	กองการศึกษา	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)										
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
6.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 92 ข้อ 6	ต.ค.63-พ.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
7.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 99 ข้อ 22	ก.ค.-64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
8.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครูครอบครุ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 174	หน้า 95 ข้อ 12	เม.ย.-64	กองการศึกษา	✓	-	-		
9.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลทองเอน โครงการสืบสานงานประเพณีม่วนซื่น หมูเฮาไทย-ลาวแจ้ว ทองเอน	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175	หน้า 94 ข้อ 10	มี.ค.-64	กองการศึกษา	✓	-	-		
10.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า โครงการตามรอยเสด็จประพาสต้นพระปิย มหาราช	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 175	หน้า 95 ข้อ 11	ก.ค.64-ส.ค.64	กองการศึกษา	✓	-	-		
11.ค่าตอบแทนยูวอาสาสมัครเจ้าบ้านอาสา พาเที่ยวประจำสถานที่ท่องเที่ยว	55,000.00	-	55,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176	หน้า 92 ข้อ 5	ก.พ.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
12.ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืองาน วัฒนธรรม ประเพณี ณ สถานที่ท่องเที่ยว	1,200,000.00	-	1,200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 176	หน้า 90 ข้อ 2	ต.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
13.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้าน อาสาพาเที่ยว	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177	หน้า 91 ข้อ 4	ก.พ.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
14.โครงการแข่งขันกีฬา ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนสิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยว	500,000.00	464,617.00	35,383.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177	หน้า 93 ข้อ 8 หน้า 13 ข้อ 1	พ.ย.-64	สำนักปลัดฯ	-	-	✓	ผู้ร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)										
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
15.โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริม	80,000.00	-	80,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 177	พ./ป. ค.2/63 หน้า 101 ข้อ 5	ธ.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
16.โครงการปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178	หน้า 92 ข้อ 7	ก.พ.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
17.โครงการก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ราชการ แนะนำ เส้นทางสำหรับประชาชนที่มาติดต่อ ราชการหรือรับ บริการ	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178		ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	✓	-	-		
18.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 178	หน้า 96 ข้อ 15 พ./ป. ค.2/63	ต.ค.63-มิ.ย.64	กองกิจการฯ	✓	-	-		
19.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ร.ศ.130	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 179	หน้า 55 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-		
รวม 19 โครงการ	7,375,000.00	1,062,404.00	6,312,596.00					16	1	2		
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงปรับปรุงป้ายประชา สัมพันธ์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196	พ./ป. ค.2/63 หน้า 14 ข้อ 3	ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	✓	-	-		
2.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงปรับปรุงป้ายประชา สัมพันธ์ริมทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 32 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 196	พ./ป. ค.2/63 หน้า 13 ข้อ 2	ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	✓	-	-		
3.ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา(ปึงเถ่ากงมา) ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209	พ./ป. ค.2/63 หน้า 18 ข้อ 1	ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	✓	-	-		
รวม 3 โครงการ	450,000.00	-	450,000.00					3	-	-		
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน จำนวน 24 โครงการ	8,355,000.00	1,062,404.00	7,292,596.00					21	1	2		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจ		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1.โครงการตลาด อบจ.สิงห์บุรี สุขใจ เพื่อเกษตรกร	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 158	พ./ป. ค.2/63 หน้า 16 ข้อ 2	ก.พ.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
2.โครงการตลาดประชารัฐ อบจ.สิงห์บุรี	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 159	พ./ป. ค.1/63 หน้า 9 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	500,000.00	-	500,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 160	พ./ป. ค.2/63 หน้า 16 ข้อ 1	ก.พ.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
รวม 3 โครงการ	1,800,000.00	-	1,800,000.00					3	-	-	
รวมทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 3 โครงการ	1,800,000.00	-	1,800,000.00					3	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1.ค่าวัสดุการแพทย์	250,000.00	196,325.00	53,675.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 129 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	✓	-	
2.ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย	200,000.00	45,000.00	155,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 129 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	✓	-	
3.ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการสาธารณสุข	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 144	หน้า 129 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 3 โครงการ	500,000.00	241,325.00	258,675.00					1	2	-	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1.โครงการ "หลังฝนถนนเรียบ"	1,500,000.00	4,680.00	1,495,320.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197	หน้า 105 ข้อ 2	ก.พ.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	-	✓	-	
2.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท. 12008 หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร	4,663,000.00	-	4,663,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 197	พ./ป. ค.1/63 หน้า 34 ข้อ 3	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
3.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท. 2016 แยกทางหลวงชนบท 32-บ้านบางพาน หมู่ที่ 3 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 9,420.00 ตารางเมตร	4,071,000.00	2,654,085.00	1,416,915.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	พ./ป. ค.2/63 หน้า 60 ข้อ 5	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี เชื่อมเขตติดต่อ หมู่ที่ 12 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,420.00 ตารางเมตร	1,205,000.00	-	1,205,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 198	ก. ค.3/63 หน้า 3 ข้อ 2	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
5.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท 32-บ้านบางสำราญ หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,480.00 เมตร	4,550,000.00	-	4,550,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 56 ข้อ 1	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
6.ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายหลังโรงพยาบาล สิงห์บุรีเวชการเชื่อมต่อถนนทางหลวง 3030 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร	3,816,000.00	-	3,816,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 61 ข้อ 6	ก.ค.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
7.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต.ประศุก จากประตูระบายน้ำ เชื่อมต่อ ตำบลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,030.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,150.00 ตารางเมตร	4,529,000.00	-	4,529,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 199	พ./ป. ค.2/63 หน้า 24 ข้อ 18	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายวังทอง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร	2,535,000.00	-	2,535,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	ก. ค.3/63 หน้า 3 ข้อ 2	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
9.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมต่อ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร	1,215,000.00	-	1,215,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	ก. ค.3/63 หน้า 5 ข้อ 4	ก.ค.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
10.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	839,000.00	-	839,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 200	พ./ป ค.2/63 หน้า 21 ข้อ 10	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
11.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.30001 บ้านแหลมยอ-บ้านลำเหนือ หมู่ที่ 6,7 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร	4,884,000.00	3,150,720.00	1,733,280.00	ข้อบัญญัติ หน้า 201	พ./ป ค.2/63 หน้า 21 ข้อ 11	ก.ค.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำ เจ้าพระยา หมู่ที่ 8 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร	2,777,000.00	1,840,155.66	936,844.34	ข้อบัญญัติ หน้า 201	พ./ป ค.2/63 หน้า 57 ข้อ 2	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	-	✓	-	
13.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดท่าอิฐ หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	343,000.00	340,000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พ./ป ค.2/63 หน้า 23 ข้อ 15	ก.ค.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	-	✓	-	
14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ทับยา เชื่อมต่อบ้านปากแรต ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	1,213,000.00	-	1,213,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พ./ป ค.2/63 หน้า 23 ข้อ 16	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ทับยา เชื่อมต่อสายปากแรต ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร	1,152,000.00	-	1,152,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 202	พ./ป ค.2/63 หน้า 25 ข้อ 19	ม.ค.64--มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี										
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ทับยา เชื่อมต่อวัดสุทธาวาส หมู่ที่ 4 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	1,028,000.00	-	1,028,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป ค.2/63 หน้า 25 ข้อ 19	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-		
17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.พักทัน จากถนนลาดยางบ้านพักทัน-บ้านโพธิ์หอม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ถึงเขตติดต่อ ต.ดอนก่า อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	1,927,000.00	-	1,927,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป ค.2/63 หน้า 19 ข้อ 6	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-		
18.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายบ้านจำ หมู่ที่ 4 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 745.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,980.00 ตารางเมตร	1,464,000.00	-	1,464,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 203	พ./ป ค.2/63 หน้า 20 ข้อ 9	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-		
19.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.พักทัน จากซอยพัฒนา 2 เชื่อมต่อ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	1,927,000.00	-	1,927,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป ค.2/63 หน้า 19 ข้อ 7	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-		

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
20.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,680.00 ตารางเมตร	2,478,000.00	1,490,000.00	988,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป. ค.2/63 หน้า 63 ข้อ 8	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	-	✓	-	
21.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดโพสังโฆ หมู่ที่ 1 ต.โพสังโฆ เชื่อมต่อ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,460.00 ตารางเมตร	3,191,000.00	-	3,191,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 204	พ./ป. ค.2/63 หน้า 64 ข้อ 9	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
22.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอนุสาวรีย์ ปุดอก เชื่อมต่อถนนทางหลวง 3032 หมู่ที่ 6 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	748,000.00	-	748,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	ก. ค. 3/63 หน้า 6 ข้อ 5	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
23.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ต.บางระจัน เชื่อมต่อ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	3,353,000.00	-	3,353,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 205	พ./ป. ค.1/2563 หน้า 11 ข้อ 16	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-3 ต.คอทราย เชื่อมต่อถนนสายบ้านวังกา-บ้านวังกระจับ-บ้านคอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	2,177,000.00	-	2,177,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พ./ป. ค.1/2563 หน้า 12 ข้อ 19	ต.ค.63-ธ.ค.63	กองแผนฯ	✓	-	-	
25.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	1,219,000.00	-	1,219,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 206	พ./ป. ค.2/2563 หน้า 62 ข้อ 7	ก.ค.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
26.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.4003 หมู่ที่ 6 ต.บ้านบางชัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เชื่อมบ้านกล้วย เขตติดต่อ จ.ลพบุรี และหมู่ที่ 5 บ้านบางจิก ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร	2,050,000.00	1,290,000.00	760,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 207	พ./ป. ค.1/2563 หน้า 6 ข้อ 3	ต.ค.63-ธ.ค.64	กองแผนฯ	-	✓	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
27.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1-4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร	2,700,000.00	1,520,000.00	1,180,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 207	หน้า 114 ข้อ 23	ต.ค.63-ธ.ค.63	กองแผนฯ	-	✓	-	
28.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ. 10010 บ้านไผ่ดำ-บ้านล่องกระเบา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	777,000.00	-	777,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พ./ป. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	ม.ค.64-มี.ค.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
29.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจักรสีห์-พิบูลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ช่วงที่ 1 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว550.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,700.00 เมตร	3,202,000.00	-	3,202,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 208	พ./ป. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	เม.ย.64-มิ.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
30. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดคลองโพธิ์ศรี หมู่ที่ 9 ท้องระหาน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,950.00 ตารางเมตร	3,778,000.00	2,581,000.00	1,197,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 209	พ./ป. ค.1/2562 หน้า 20 ข้อ 1	ต.ค.63-ธ.ค.63	กองแผนฯ	-	✓	-	
รวม 30 โครงการ	71,311,000.00	14,870,640.66	56,440,359.34					21	9	-	
3.แผนงานงบกลาง											
1.เงินสำรองจ่าย	1,963,900.00	-	1,963,900.00	ข้อบัญญัติ หน้า 212	หน้า 131 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	1,963,900.00	-	1,963,900.00					1	-	-	
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน จำนวน 34 โครงการ	73,774,900.00	15,111,965.66	58,662,934.34					23	11	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานเคหะและชุมชน											
1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอันตราย	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ	หน้า 137 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
2.อุดหนุนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล เมืองสิงห์บุรี	10,000,000.00	-	10,000,000.00	หน้า 153 ข้อบัญญัติ หน้า 153	พ.ป. ค.3/63 หน้า 65 ข้อ 1	ม.ค.64-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	
รวม 2 โครงการ	10,200,000.00	-	10,200,000.00					2	-	-	
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
1.โครงการอนุรักษ์พัฒนาพันธุกรรมพืชและ สวนสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	60,000.00	-	60,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 157	หน้า 135 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	กองการศึกษาฯ	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	60,000.00	-	60,000.00					1	-	-	
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1.ค่าติดตามประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัดสิงห์บุรี	100,000.00	-	100,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 182	หน้า 136 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	100,000.00	-	100,000.00					1	-	-	
4.แผนงานการเกษตร											
1.โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชน	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 182	พ.ป. ค.2/63 หน้า 31 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
2.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลำน้ำแม่ลา	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 211	พ.ป. ค.2/63 หน้า 30 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	330,000.00	-	330,000.00					2	-	-	
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 6 โครงการ	10,690,000.00	-	10,690,000.00					6	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000.00	422,484.00	577,516.00	ข้อบัญญัติ หน้า 110	หน้า 141 ข้อ 7	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
2.ค่าบอกรับวารสาร	40,000.00	1,240.00	38,760.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112	หน้า 142 ข้อ 9	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
3.ค่ารับรอง	200,000.00	16,104.00	183,896.00	ข้อบัญญัติ หน้า 113	หน้า 140 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
4.โครงการ อบจ.สิงห์บุรี พบปะสื่อมวลชน	200,000.00	-	200,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 113	หน้า 141 ข้อ 8	ม.ค.64-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
5.โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต	20,000.00	12,700.00	7,300.00	ข้อบัญญัติ หน้า 114	หน้า 140 ข้อ 5	เม.ย.64.-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	-	✓	-	
6.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาค เรียนฤดูร้อน	120,000.00	-	120,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 116	พ/ป. ค.2/63 หน้า 32 ข้อ 1	มี.ค.64-พ.ค.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
7.โครงการทำความดีต่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต	10,000.00	-	10,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 116	หน้า 140 ข้อ 6	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
8.ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก(แฟลต) อบจ.สิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128	พ/ป. ค.2/63 หน้า 32 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
9.ค่าต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี	3,600,000.00	-	3,600,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 128	พ/ป. ค.2/63 หน้า 33 ข้อ 3	พ.ย.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	600,000.00	-	600,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 130	พ/ป. ค.2/63 หน้า 66 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองแผนฯ	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
11.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมให้แก่ท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135	หน้า 139 ข้อ 1	ม.ค.63-ส.ค.64	กองคลัง	✓	-	-	
12. โครงการฝึกอบรมปลูกฝังจิตสำนึกผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้และเห็นความสำคัญของการชำระภาษีน้ำมัน ยาสูบและค่าธรรมเนียมโรงแรมและอื่นๆ	30,000.00	-	30,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 135	หน้า 139 ข้อ 1	ม.ค.63-ส.ค.64	กองคลัง	✓	-	-	
รวม 12 โครงการ	6,120,000.00	452,528.00	5,667,472.00					8	4	-	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำตำแหน่ง เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกลขนาดเบา กลาง หนัก และอื่น ๆ	2,000,000.00	689,172.50	1,310,827.50	ข้อบัญญัติ หน้า 183	หน้า 144 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ หรือซ่อมแซมถนน สิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับความเสียหาย	2,300,000.00	352,150.20	1,947,849.80	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 143 ข้อ 3	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	✓	-	
3.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ประจำตำแหน่ง เครื่องทุ่นแรง และเครื่องจักรกลของ อบจ.	1,000,000.00	261,192.10	738,807.90	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 143 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	✓	-	
4.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงในการสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ	1,500,000.00	399,791.40	1,100,208.60	ข้อบัญญัติ หน้า 184	หน้า 143 ข้อ 1	ต.ค.63-ก.ย.64	กองช่าง	-	✓	-	
5.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล(6ล้อ) ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-6234 รหัสพัสดุ 017-48-0005 จำนวน 1 คัน	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พ./ป. ค.2/63 หน้า 34 ข้อ 1	ม.ค.63-มิ.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ		รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
6.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล(6ล้อ) ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-6548 รหัสพัสดุ 017-49-0006 จำนวน 1 คัน	250,000.00	-	250,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พ./ป. ค.2/63 หน้า 34 ข้อ 2	ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
7.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล(6ล้อ) ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน น-1694 จำนวน 1 คัน	300,000.00	-	300,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 195	พ./ป. ค.2/63 หน้า 34 ข้อ 3	ม.ค.64-มิ.ย.64	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 7 โครงการ	7,600,000.00	1,702,306.20	5,897,693.80					4	3	-	
3.แผนงานงบกลาง											
1.เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	202,100.00	202,100.00	-	ข้อบัญญัติ หน้า 213	หน้า 145 ข้อ 1	ธ.ค.63-ก.พ.64	กองแผนฯ				✓ พัฒนาสมาคม อบจ.แห่ง ประเทศไทย
2.เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	150,000.00	-	150,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 213	หน้า 145 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓			
รวม 2 โครงการ	352,100.00	202,100.00	150,000.00					1	-	1	
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน 21 โครงการ	14,072,100.00	2,356,934.20	11,715,165.80					13	7	1	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)									
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี									
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1.ค่าจัดทำบอร์ดติดประกาศตู้กระจกนอกสถานที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.40 เมตร จำนวน 5 บอร์ด	95,000.00	-	95,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 122	พ./ป. ค.3/63 หน้า 43 ข้อ 10	ธ.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
2.ค่าจัดซื้อกล่องตรวจวัดอุณหภูมิไร้สาย สามารถ เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ จำนวน 4 เครื่อง	34,000.00	27,600.00	6,400.00	ข้อบัญญัติ หน้า 112	พ./ป. ค.3/63 หน้า 41 ข้อ 5	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัด	-	-	✓	
3.ค่าจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 200x2.30x2.50 เมตร โครงสร้างเหล็กเคลือบสี กันสนิมและอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน มอก. หลังคาเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตกัด กันความร้อน มีหน้าต่างบานเลื่อนแบบ ครึ่งบนบานช่องแสงและครึ่งล่างบานเลื่อน 1 จุด เคา์เตอร์วางของด้านใน 1 จุด จำนวน 2 ป้อม	120,000.00	-	120,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 127	พ./ป. ค.3/63 หน้า 43 ข้อ 11	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัด	✓	-	-	
รวม 3 โครงการ	249,000.00	27,600.00	221,400.00					2	-	1	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)									
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1.ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ติดตั้งที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10											
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ จำนวน 8 ชุด	256,000.00	-	256,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 145	พ./ป. ค.3/63	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder)	44,000.00	-	44,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 146	หน้า 41 ข้อ 4						
รวม 1 โครงการ	300,000.00	-	300,000.00					1	-	-	
3.แผนงานเคหะและชุมชน											
1.จัดซื้อตู้แช่เบลมุ้งขนาด 2-20 กก. มีขนาด 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 กก. จำนวน 10 ตู้ พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	27,000.00	-	27,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พ./ป. ค.3/63 หน้า 41 ข้อ 4	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
2.จัดซื้อผ้าชนิดโค้งสำหรับชีพ้อพ จำนวน 2 ตัว	7,800.00	-	7,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พ./ป. ค.3/63 หน้า 40 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
3.จัดซื้อผ้าชนิดนั่งราบ ขนาดฐานโครงเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. ขนาดเบาะกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. จำนวน 2 ตัว	7,800.00	-	7,800.00	ข้อบัญญัติ หน้า 152	พ./ป. ค.3/63 หน้า 40 ข้อ 2	ต.ค.63-ก.ย.64	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
รวม 3 โครงการ	42,600.00	-	42,600.00					3	-	-	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)									
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี											
โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
								ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1.จัดซื้อชุดกังหันเดิมอากาศพลังงานแสดงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด	198,000.00	-	198,000.00	ข้อบัญญัติ หน้า 194	พ./ป. ค.2/63 หน้า 42 ข้อ 9	ต.ค.63-มี.ค.64	กองช่าง	✓	-	-	
รวม 1 โครงการ	198,000.00	-	198,000.00					1	-	-	
รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 8 โครงการ	789,600.00	27,600.00	762,000.00					7	-	1	